



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Żorach
ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory

Żory, 10.10.2018r.

Znak sprawy MZ5580.16.2.2018.PR

Egz. nr 2.

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

10 października 2018r.

przez:

legitymujących się upoważnieniem numer z dnia 2 października 2018r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

w Gminie Miejskiej Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25
w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Józefa Tischnera, który zlokalizowany jest w Żorach przy
ul. Boryńskiej 2.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory	Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Józefa Tischnera ul. Boryńska 2 44-240 Żory

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Janina Sattława – Dyrektor Szkoły	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) wykonania Decyzji nr 86/2016/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 29 lipca 2016r.
- 3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;

- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- brak

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- budynek Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Józefa Tischnera, który zlokalizowany jest w Żorach przy ul. Boryńskiej 2.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Józefa Tischnera, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Charakterystyka kontrolowanego terenu i obiektów:

- Powierzchnia użytkowa budynku: 5502,58m²

- Kubatura: 26843,66 m³

Podział na strefy pożarowe:

- cały budynek szkoły znajduje się w jednej strefie pożarowej (odrębną strefą pożarową stanowią pomieszczenia dydaktyczne Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej).

Konstrukcja budynku:

- kwalifikacja z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania: ZL III,

- ilość kondygnacji nadziemnych: 4, (segment sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dwukondygnacyjny),

- ilość kondygnacji podziemnych: 0

- wysokość: poniżej 12m,

- główna konstrukcja nośna – murowana,

- główna konstrukcja nośna dachu – stropodach żelbetowy, pokryty papą,

- ściany wewnętrzne – murowane z cegły, prefabrykaty.

- strop między kondygnacjami – płyta żelbetowa.

Funkcja budynku:

- na parterze zlokalizowane są sale zajęć dla uczniów, pomieszczenia socjalne, sanitariaty, biblioteka,

- na I piętrze zlokalizowano sale zajęć dla uczniów, sanitariaty, aula, przejście do innej strefy pożarowej zamknięte jest drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60 - przejście do segmentu GWSH,

- na II piętrze zlokalizowano sale zajęć dla uczniów, sanitariaty, oraz balkon nad aulą - obecnie nieużytkowany,

- na III piętrze zlokalizowano sale zajęć dla uczniów, sanitariaty

- na klatkach schodowych i korytarzach na podłodze znajduje się lastriko.

Urządzenia przeciwpożarowe:

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydrantami wewnętrznymi 52 i 25,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego: znajduje się na zewnątrz budynku przy głównym przyłączy prądu, prawidłowo oznakowany,

Instalacje w budynku:

- wentylacji grawitacyjnej,

- C.O. – wymiennikownia ciepła znajduje się na poziomie sali gimnastycznej.

- elektryczna,

- odgromowa,

Odstępowanie od sąsiedniej zabudowy:

- cały budynek szkoły znajduje się w jednej strefie pożarowej (odrębną strefą pożarową stanowi budynek dydaktyczny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej oraz budynek basenu).

Warunki ewakuacji.

- z pomieszczenia sali gimnastycznej zapewnione są dwa kierunki ewakuacji. Pierwszy stanowią drzwi o szerokości 0,9m prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku (od strony ul. Wodzisławskiej). Główne wyjście (o szerokości 2m – drzwi dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła 2x1m otwierane na zewnątrz pomieszczenia) prowadzi do korytarza przy sali gimnastycznej, z którego jest wyjście ewakuacyjne (o szerokości 2,25m – drzwi dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła 1,15m i 1,1m otwierane na zewnątrz) na zewnątrz budynku.

Z sal zajęciowych zlokalizowanych na I, II i III piętrze droga ewakuacyjna prowadzona jest poprzez dwie klatki schodowe – otwarte, żelbetowe, dwubiegowe. Główna klatka schodowa prowadzi na poziom parteru (ma szerokość biegów 1,3m +1,4m, szerokość spocznika wynosi 1,16m). Klatka schodowa boczna prowadzi na poziom piętra (ma szerokość biegów 1,2m +1,36m, szerokość spoczników wynosi 1,1m +1,2m).

- drogi i wyjścia ewakuacyjne prawidłowo oznakowane znakami fotoluminescencyjnymi zgodnie PN.

- maksymalna długość przejścia i dojścia ewakuacyjnego nie jest przekroczona.

Budynek szkoły wyposażony jest w platformę osobową napędzaną hydraulicznie dla niepełnosprawnych uczniów. Podczas zaniku napięcia przedmiotowa platforma nie posiada zasilania awaryjnego. Jej sprowadzenie na poziom parteru odbywa się w sposób ręczny. W skrzynce sterowniczej platformy zlokalizowanej na poziomie parteru, przy platformie osobowej znajduje się urządzenie do ręcznego opuszczania windy. Klucz do ww. skrzynki znajduje się na portierni. Stały personel zna zasady działania w trybie pracy awaryjnej platformy osobowej).

W budynku szkoły przebywa maksymalnie 620 uczniów i 68 pracowników (53 nauczycieli i 15 osób stałego personelu).

Podręczny sprzęt gaśniczy:

Kontrolowany budynek wyposażony w gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grupy ABC.

- rozmieszczenie gaśnic oraz ilość środka gaśniczego są zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

Są wywieszone w widocznych i ogólnodostępnych miejscach.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm³/s i jest realizowane przez hydranty nadziemne DN80 usytuowane poza terenem szkoły w odległości do 75m od kontrolowanego budynku szkoły przy ul. Wodzisławskiej.

Droga pożarowa.

- nie jest wymagana, drogę dojazdową stanowi droga publiczna ul. Wodzisławska oraz drogi wewnętrzne.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

- Podczas kontroli przedstawiono Instrukcie bezpieczeństwa pożarowego z września 2018r. opracowaną przez Inspektora d/s PPOŻ

- Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

- przedstawiono stosowną dokumentację.

- Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

- Przedstawiono stosowną dokumentację.

- Dostępu służb do IBP.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego znajduje się w pomieszczeniu kierownika gospodarczego.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2016 roku (protokół z dnia 28 czerwca 2016r).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

W zakresie wykonania Decyzji nr 86/2016/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 29 lipca 2016r. stwierdzono:

Odnosnie punktu 1. Usunięto palne elementy wykończenia wnętrz (panele PCV i panele wykonane z materiałów drewnopodobnych) zastosowane na ścianach korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną.

Odnosnie punktu 2. Wyposażono drogę ewakuacyjną (korytarz na poziomie parteru oraz klatkę schodową) prowadzącą z piętra do pomieszczeń mieszczących się na parterze (m.in. „Ciemni fotograficznej”) w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełniającą obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, wykonaną na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeprowadzono stosowne badania przedmiotowej instalacji potwierdzające prawidłowość jej działania.

Podczas kontroli przedstawiono:

„Projekt budowlany awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (w zakresie decyzji nr 86/2016/MZ z dnia 29.07.2016 punkt 2)” z kwietnia 2017r., wykonany przez Pracownię

Elektroplan, ul. St. Żeromskiego 1/2, 44-240 Żory, uzgodniony bez uwag w dniu 21 lipca 2017r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przedstawiono protokół nr 24/2017 z dnia 5 sierpnia 2017r. z badań awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Badanie wykonała firma P.U.H „Czerny”, ul. Włościańska 92, 44-251 Rybnik.
Brak uwag.

Odnosnie punktu 3. Na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, do której przyłączono instalację socjalno - bytową, zamontowano urządzenie zabezpieczające przed niekontrolowanym wypływem wody z instalacji sanitarnej w przypadku jej uszkodzenia.

Podczas kontroli przedstawiono: Projekt pt: „Projekt budowlany instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Tischnera 2 Żorach przy ul. Boryńskiej 2.” Z kwietnia 2017r. wykonany przez biuro projektowe „msinstal”, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik, uzgodniony z uwagami: „Obudowa kanału w którym znajdują się przewody zasilające wykonane z PP powinny posiadać klasę odp. ogniowej EI60” w dniu 19 kwietnia 2017r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Podczas kontroli dokonano próby zadziałania tzw. "zaworu pierwszeństwa" - uwag brak.

Odnosnie punktu 4. Wyposażono pomieszczenia na parterze dostępne tylko z wewnętrznej (bocznej) klatki schodowej w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 spełniającą obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, wykonaną na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeprowadzono stosowne badania przedmiotowych hydrantów potwierdzające prawidłowość ich działania.

Podczas kontroli przedstawiono: Projekt pt: „Projekt budowlany instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Tischnera 2 Żorach przy ul. Boryńskiej 2.” Z kwietnia 2017r. wykonany przez biuro projektowe „msinstal”, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik, uzgodniony z uwagami: „Obudowa kanału w którym znajdują się przewody zasilające wykonane z PP powinny posiadać klasę odp. ogniowej EI60” w dniu 19 kwietnia 2017r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przedstawiono protokół z pomiaru wydajności hydrantów z dnia 4 kwietnia 2017r. Badanie wykonała firma „MIGA-POŻ-BHP”, ul. 11 Listopada 16, 44-240 Żory.

Odnosnie punktu 5. Przewód instalacji zasilający hydrant wewnętrzny 25 zlokalizowany na sali gimnastycznej wykonano z materiału niepalnego.

Odnosnie punktu 6. Udokumentowano przeprowadzenie badania wydatku i ciśnienia hydrantów zewnętrznych stanowiących źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla kontrolowanego budynku.

Podczas kontroli przedstawiono protokół z pomiaru wydajności hydrantów zewnętrznych z dnia 7 kwietnia 2018r. Badanie wykonała firma MIGA, ul. 11 Listopada 16, 44-240 Żory.

Odnosnie punktu 7. Dokonano aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Podczas kontroli przedstawiono Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z września 2018r. opracowaną przez Inspektora d/s PPOŻ

Decyzja nr 86/2016/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 29 lipca 2016r. została wykonana w całości.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wypożaenie budynku w urzadzania przeciwożarowe

- przeciwożarowy wylacznik pradu elektrycznego,
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,
- hydranty 25 z wężem półsztywnym,

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urzadzzeń przeciwożarowych

- Protokół RAP-0029-2018 z dnia 5 września 2018r. z badania sprawności głównego wylacznika przeciwożarowego. Badanie przeprowadzila firma „Elektryka - Stoklosa”, ul. Zielona 3, 43-246 Strumień. Brak uwag.
- Protokół RAP-0003-2018 z dnia 8 października 2018r. z badania sprawności awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Badanie przeprowadzila firma „Elektryka - Stoklosa”, ul. Zielona 3, 43-246 Strumień. Brak uwag.
- Protokół z pomiaru wydajnosci hydrantów wewnetrznych DN25 z dnia 7 kwietnia 2018r. Badanie wykonala firma MIGA, 44-240 Żory, ul. 11 Listopada 16. Brak uwag.

10. Stan wypożaenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Sprawne, aktualne data badania.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwożarowych

Nie występują.

12. Wypożaenie budynku w instalacje użytkowe

- elektryczna,
- odgromowa,
- wentylacji grawitacyjnej.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Protokół nr 01/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 z badania instalacji elektrycznej. Badanie wykonala firma „Zakład Instalacji Elektrycznych i Ogólnobudowlany”, 44-240 Żory, ul. Jarzębinowa 87. Uwag brak.
- Protokół 12/2015 badania instalacji odgromowej z 5 listopada 2015r. Badanie przeprowadzila firma „ELMER”, ul. Karola Miarki 44, 44-240 Żory. Uwag brak.
- Protokół nr 2/2018 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 17 września 2018r. Badanie przeprowadzil Zakład Usług Kominarskich, 44-240 Żory, ul. Rudzka 11B. Mistrz Kominarski. Uwag brak.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono.

Inne ustalenia:

Podczas kontroli przeprowadzono próby urządzenia przeciwpożarowego – przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Po uruchomieniu przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego, który znajduje się na zewnątrz przy wejściu z tyłu budynku, nastąpił zanik napięcia w kontrolowanym budynku i niezwłocznie nastąpiło włączenie lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Brak uwag.

Podczas kontroli przedstawiono protokół z pomiaru wydajności hydrantów zewnętrznych z dnia 7 kwietnia 2018r. Badanie wykonała firma MIGA, ul. 11 Listopada 16, 44-240 Żory.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 2
im. ks. prof. Józefa Tischnera
mgr Jolanta Sallawa

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)